

АКТ № 3

О результатах проведения плановой проверки с целью контроля за реализацией исполнения концессионного соглашения №1 от 16 февраля 2023 года, в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Октябрьский район» (Кривянского, Персиановского, Красюковского сельских поселений) на период 2023-2031 годы.

р.п. Каменоломни

21.01.2026г

Во исполнение п. 11.2 концессионного соглашения от 16.02.2023 № 1 в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Октябрьский район» (Кривянского Персиановского, Красюковского сельских поселений) на период 2023-2031 годы (далее - «Концессионное соглашение») Октябрьский район, от имени которого выступает Администрация Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Ростовской области Палько Андрея Владимировича, действующего на основании постановления Администрации Октябрьского района № 22.02.2023 № 185 (далее - «Концедент»), провел контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения.

1. С 13.01.2026 по 21.01.2026 Концедентом была проведена проверка (документальная, с осмотром объекта). Проверяемый период: 01.01.2025 - 31.12.2025.

2. В проверке приняли участие следующие лица:

- 1) Начальник МКУ "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района – А.М. Сватеев
- 2) Начальник ФЭУ Октябрьского района – М.С. Ястребов
- 3) Заместитель начальника-начальник отдела ЖКХ МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района – Г.А. Пахомов
- 4) Начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района – А.А. Здоровцев
- 5) Председатель КУМИ – Ю.С. Клепиковская

3. В рамках проверки были проведены следующие контрольные мероприятия:

№	Контрольные мероприятия	Год реализации, план/факт	Статус мероприятия, пояснения
1.	Модернизация насосного оборудования, ВНС, ст. Кривянская	2025/2025 1291,29 тыс.руб/1307,26 тыс.руб	<u>Выполнены мероприятия по замене существующих насосных агрегатов на установку повышения давления COR-2 MVL 3202/СКw-EB-R (два насоса). Работоспособность установки проверена и подтверждена актом обследования ВНС, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Багаевская, 7 от 30.12.2025 №1</u>

4. По итогам проверки установлено:


- 1) Проверенное имущество входящее в состав Объекта Соглашения находится в наличии и используется в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением. Фактов передачи в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.
- 2) Объём инвестиций в модернизацию Объектов Концессионного соглашения на 2025 год соответствует (превышает) сумму инвестиций предусмотренных Соглашением на 2025 год (приложение №6 к Соглашению №1 от 16.02.2023), что подтверждается бухгалтерскими документами.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подписи членов комиссии:




А.М. Сватеев



М.С. Ястребов



Г.А. Пахомов




А.А. Здоровцев



Ю.С. Клепиковская

Концедент:

Заместитель главы
Администрации
Октябрьского района




Палько А.В.

Концессионер:

Директор ООО «НЕПТУН»





Пузанов В.И.